

WETTER

Trockenwetter	[Tage]	16
Regenwetter	[Tage]	15
Schneefall	[Tage]	0
Niederschlag	[mm]	170,0
Lufttemperatur (Mittel)	[°C]	+ 13,9

ZULAUFMENGEN

Tagesmittelwert	[m ³ /d]	4.542
Monatssumme	[m ³]	140.788
Fremdfäkalien	[m ³]	7,50
Fremdfäkalien verrechnet	[m ³]	6,50

ABWASSERZUSAMMENSETZUNGEN

(Mittelwerte aus 24 h Mischproben, mengenproportional)

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	LG. Nr. 8 18.06.2002
Temperatur	[°C]	8,5		9,2	
pH-Wert		7,96		7,0	
Absetzb. Stoffe	[ml/l]	8,0		3,0	
Ges. Schwebest.	[mg/l]			11,5	35,00
BSB5	[mg/l]	117,94	90	3,71	25,00
CSB	[mg/l]	235,61	125	16,77	100,00
NH4-N	[mg/l]	10,25		3,04	8,00
NO3-N	[mg/l]	1,26		4,38	
NO2-N	[mg/l]	0,14		0,08	
N-Gesamt	[mg/l]	17,75	22,20	9,49	15,00
PO4-P	[mg/l]	1,68		0,10	
P-Gesamt	[mg/l]	2,53	2,25	0,26	2,00

SCHMUTZFRACHTEN

PARAMETER	DIMENSION	ZULAUF	ZULAUF BIOLOGIE	ABLAUF	ABBAU IN %
BSB5	[to]	15,98	12,67	0,53	96,68
CSB	[to]	31,93	17,60	2,39	92,52
NH4-N	[kg]	1.364		387	71,63
NO3-N	[kg]	174		473	
NO2-N	[kg]	20		11	
N-Gesamt	[kg]	2.431	3.125	1.220	49,81
PO4-P	[kg]	232		11	95,26
P-Gesamt	[kg]	353	317	35	90,08

SCHLAMMBEHANDLUNG

		Frischschlamm	Faulschlamm
TS Mittel	[g/l]	66,58	33,57
TS org. Mittel	[%]	72,75	56,92
Monatsmenge	[m ³ /M]	327,80	576,00
TS	[t/M]	21,82	19,34
TS organisch	[t/M]	15,88	11,01

ABGABEMATERIAL

Rechengut	[t/M]	0,00
Sand	[t/M]	0,00
Faulschlamm	[t/M]	56,98

ENERGIE

Strombedarf	[kWh/M]	29.012
Ankauf Stromlieferant	[kWh/M]	18.387
Stromeigenproduktion	[kWh/M]	12.917
Netzeinspeisung	[kWh/M]	2.203
CH4-Produktion	[m ³ /M]	3.741
CH4-Verbrauch	[m ³ /M]	3.736
Fackel	[m ³ /M]	5
Methangasbedarf	[m ³]	190

SPEZIFISCHE WERTE

EW hydr. (150 l/EWd)	[EW hydr.]	30.277
EW biol. (60g/EWd)	[EW biol.]	8.591
EW CSB (120g/EWd)	[EW CSB]	8.584
Stromverbrauch	[kWh/m ³]	0,21
	[kWh/EWd]	0,11
Stromeigenproduktion	[%]	44,52
Schlammanfall	[gTS/EWbio]	81,94
Gasproduktion	[l CH ₄ /kgTSorg.]	235,61
	[l CH ₄ /EW]	14,05

Betriebspersonal: 3 Personen mit ca. je 150 Stunden

BESONDERE VORKOMMNISSE

An folgenden Tagen gab es kurzfristig extrem hohe pH-Stöße

Es gab keine pH-Stöße

An folgenden Tagen gab es Überlauf in die Gader

Es gab zwei Notüberläufe in die Gader mit einer Gesamtüberlaufmenge von 958 m³ und einer Gesamtüberlaufzeit von 439,4 Minuten

Prozessleitsystem auf Störung

Es gab keine Störungen.

Stromausfälle

Es gab einen kurzen Stromausfall am 26.05.2024 um 12.30 Uhr.

Stromschwankungen-Überspannung

Es gab keine Stromschwankung.

USV Anlage auf Störung

Es gab keine Störung

Anlagentechnik

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

Verfahrenstechnik

Die Linie 2 ist seit 17.04.2024 in Betrieb genommen und die Ablaufwerte sind sehr gut.

Anlagenführung

Es gab keine Anlagenführungen.

Hauptsammler

Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

Pumpstationen

Es gab keine Störungen an den Pumpstationen.

Auslegung der Anlage und Neueinstufung

Die Kläranlage im Jahr 1989 wurde auf 30.000 EWbio. ausgelegt.

Am 17.12.2009 wurde die Kläranlage 49.000 EWbio. neu eingestuft.

Mit dem Projekt S03_16 wurde die Kläranlage auf 58.000 EWbio. berechnet.

Es wurde eine Neuberechnung auf 60.000 EWbio. durchgeführt, weil wir durch den Umbau geringfügig mehr Belebungsbeckenvolumen haben und das Ansuchen an das Amt für Gewässerschutz wurde am 04.12.2018 gestellt.

Die neue Betriebsgenehmigung wurde vom Amt für Gewässerschutz mit Akt: A/006A1011/1 am 22.03.2019 auf 60.000 EW ausgestellt.

Maximale absolute Werte

Das maximale absolute Wochenmittel betrug in KW 27 im Juli 2019 131.683 EWbio.

Der maximale absolute Tageswert 2019 betrug 249.817 EWbio. am 04.07.2019.

Der maximale absolute Monatsmittel betrug im August 2020 71.726 EWbio.

Maximale Werte 2024

Das maximale Wochenmittel 2024 betrug 55.195 EWbio. vom 01.01.2024 bis 07.01.2024.

Der maximale Tageswert 2024 betrug 89.583 EWbio. am 19.02.2024.

Der maximale Monatsmittel 2024 betrug im Februar 51.516 EWbio. und liegt unter der Auslegung der Anlage.

Investitionsprojekte:

S07_23 Energieoptimierung und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Sompunt-Abtei

Der Architekt Oswald Valentini hat das Einreichprojekt erstellt und es im Sinne des Art. 70 Absatz 1 Buchstabe c) des Landesgesetzes Nr, 9 vom 10. Juli 2018 am 20.01.2023 beim Amt für Raumordnung eingereicht.

Das Gutachten wurde am 17.02.2023 ausgestellt.

Der Architekt Oswald Valentini hat das Einreichprojekt im Sinne des Art. 70 Absatz 1 Buchstabe c) des Landesgesetzes Nr, 9 vom 10. Juli 2018 am 20.01.2023 bei der Gemeinde Abtei eingereicht.

Gutachten Gemeinde ausgestellt am 08.03.2023.

Das Projekt wurde von Dr. Ing. Konrad Engl mit Datum 30.03.2023 erstellt.

Der Verwaltungsrat der ARA Pustertal AG hat das Projekt in der Sitzung Nr. 04 am 05.04.2023 unter Punkt 5.1 genehmigt. **Projektsumme: 3.497.499,09 €**

Das Ansuchen um technisches Gutachten an das Amt für Gewässerschutz wird am 21.04.2023 abgegeben.

Das positive Gutachten wurde von der Landesagentur für Umwelt mit Akt: A/006A1019/12 am 08.06.2023 ausgestellt.

Das Ansuchen um Finanzierung wurde von ARA Pustertal AG am 13.06.2023 an das Amt für Gewässerschutz gestellt.

Das 2. Ansuchen um Finanzierung wurde von ARA Pustertal AG am 19.04.2024 an das Amt für Gewässerschutz gestellt.

Folgende Abschnitte waren im Mai in Betrieb:

1 Rechen, 1 Sandfang, Belebungsbecken der Linie 2 ab 17.04.2024 in Betrieb, AAA-Stufe und Linie 3 und Linie 4 ab 16.04.2024 außer Betrieb, 1 Nachklärbecken, Heizung über Biogas und Methangas, Be- und Entlüftungsanlage, Schlammvorentwässerung, Schlammfäulung und Schlammmentwässerung.

Datum: 05.06.2024

Unterschrift: Engl Dr. Ing. Konrad

